

خلاصه عملکرد برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی شش ماهه پایانی سال ۱۳۹۸

برنامه سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی در تاریخ ۹۸/۸/۱۸ مصوب شده است که گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۸ به دبیرخانه ارسال شده است. طبق گزارش ارسالی، خلاصه عملکرد کارگروه سازگاری با کم آبی استان در جدول ۱ ارائه شده است.

- در خصوص عملکرد گزارش شده شرکت آب منطقه‌ای، این استان اقداماتی از قبیل برقی کردن چاه‌های دیزلی، نصب کنتور بر روی چاه‌های کشاورزی، پر کردن چاه‌های غیرمجاز، روزرسانی کنتورهای موجود، کاهش اضافه برداشت‌ها را گزارش داده است (جدول ۲). این در حالی است که در برنامه صرفه‌جویی این استان صرفاً برنامه‌های پر کردن چاه‌های غیرمجاز و کاهش اضافه برداشت‌های بخش کشاورزی اعلام شده و اهداف برای این دو اقدام مشخص شده است و در خصوص اقدامات دیگر هیچ اهدافی مشخص نشده است. طبق اقدامات انجام شده بر اساس گزارش ارسالی شرکت آب منطقه‌ای صرفه‌جویی ۲۰۵,۷۴ میلیون متر مکعب را اعلام کرده است.
- در خصوص عملکرد بخش آب و فاضلاب، اقداماتی از قبیل اصلاح شبکه، حذف انشعابات غیرمجاز و تعویض کنتورهای فرسوده گزارش شده است (جدول ۳ و ۴) که در اثر این اقدامات صرفه‌جویی ۲,۷ میلیون مترمکعبی گزارش شده است که با توجه به هدف ۵۳,۴ میلیون مترمکعبی پیشرفتی ۴,۹ درصدی در افق برنامه داشته است.
- در خصوص عملکرد بخش صنعت، علیرغم هدف ۶۸ میلیون مترمکعبی، هیچ گزارش عملکردی ارائه نشده است.
- در خصوص صرفه‌جویی بخش کشاورزی، اقداماتی از قبیل اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله و کانال، اصلاح و جایگزینی باغات، به زراعی و به نژادی محصولات زراعی، اصلاح الگوی کشت باهدف جایگزینی گیاهان کم آب طلب، توسعه کشت گلخانه‌ای با رویکرد انتقال کشت از فضای باز به گلخانه‌ای، پوشش دار کردن باغات (احداث سایه بان) و ساماندهی، تجهیز و نوسازی اراضی و عملیات آب و خاک در نظام بهره برداری انجام شده است (جدول ۵) که در اثر این اقدامات ۲۱,۴۲ میلیون مترمکعبی گزارش شده است که با توجه به هدف ۳۵۶ میلیون مترمکعبی در برنامه سازگاری با آن استان صرفاً ۶,۰۲ درصد پیشرفت از این برنامه در افق طرح گزارش شده است. حجم عملیات انجام شده در هر برنامه ذکر نشده است که لازم است در گزارش بعدی اصلاح و تکمیل گردد.

در ادامه عملکرد اجرایی و میزان صرفه‌جویی اعلام شده توسط دستگاه‌های عضو کارگروه استانی به تفکیک در جداول ۲ تا ۵ ارائه شده است.

جدول ۱: عملکرد کلی استان خراسان رضوی در راستای اجرای برنامه سازگاری با کم آبی
(منتهی با پایان ۱۳۹۸)

درصد پیشرفت	عملکرد اعلام شده	هدف طرح (سال ۱۴۰۵)	عناوین
۲۶,۶۷	۲۰۵,۷۴	۷۷۱,۲	سهام شرکت آب منطقه ای از کاهش برداشت (م.م.م).
۴,۹	۲,۶۹	۵۳,۴	سهام بخش شرب شهری و روستایی از کاهش برداشت (م.م.م).
-	-	۶۸	سهام بخش صنعت از کاهش برداشت (م.م.م).
۶,۰۲	۲۱,۴۲	۳۵۶	سهام بخش کشاورزی از کاهش برداشت (جهاد کشاورزی) (م.م.م).

جدول ۲: عملکرد شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸

نام برنامه	نوع عملکرد	هدف برنامه در شش ماهه دوم سال ۹۸	عملکرد اعلام شده استان در شش ماهه دوم سال ۹۸	درصد پیشرفت برنامه ای
برقی کردن چاه های دیزلی	اجرا (حلقه چاه)	۵۲۴	۲۵	۳,۶
	صرفه جویی (مترمکعب)	-	-	-
نصب کنتور بر روی چاه های کشاورزی	اجرا (حلقه چاه)	۵۳۵	۱۳۰	۲۴,۳
	صرفه جویی (مترمکعب)	-	-	-
پر کردن چاه های غیرمجاز	اجرا (حلقه چاه)	۱۳۰۸	۱۰۰۳	۷۶,۷
	صرفه جویی (مترمکعب)	۶۰۰۰۰۰۰	۲۹۷۴۰۰۰۰	۴۹,۶
بروزرسانی کنتورهای موجود	اجرا (حلقه چاه)	۱۳۶۳	۹۷۳	۷۱,۴
	صرفه جویی (مترمکعب)	-	-	-
کاهش اضافه برداشت ها	اجرا	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۲۳۵۶۰۰۰۰	۱۷۶۰۰۰۰۰	۷۴,۷
صرفه جویی گزارش شده کل (میلیون مترمکعب)	-	-	۲۰۵,۷۴	-

جدول ۳: عملکرد شرکت آب و فاضلاب مشهد منتهی به پایان سال ۱۳۹۸

نام برنامه	نوع عملکرد	هدف برنامه در شش ماهه دوم سال ۹۸	عملکرد اعلام شده استان در شش ماهه دوم سال ۹۸	درصد پیشرفت برنامه ای
اصلاح شبکه	اجرا (کیلومتر)	۱۰۰	۶۱,۴	۶۱,۴
	صرفه جویی (مترمکعب)	۶۲۵۰۰	۱۱۷۲۹۰	۱۸۷,۷
حذف انشعابات غیرمجاز	اجرا (فقره)	۴۹۹۰	۱۶۲۸	۳۲,۶
	صرفه جویی (مترمکعب)	۱۲۷۰۰	۲۳۳۰۰۰	۱۸۳
تعویض کنتورهای فرسوده (تعداد)	اجرا (عدد)	۳۵۰۰۰	۱۴۶۰۸	۴۱,۷
	صرفه جویی (مترمکعب)	۶۱۸۷۵۰	۳۹۰۰۰۰	۶۳
صرفه جویی گزارش شده کل (میلیون مترمکعب)		۱,۲	۰,۷۹	۶۵,۸۳

جدول ۴: عملکرد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸ *

نام برنامه	نوع عملکرد	هدف برنامه در شش ماهه دوم سال ۹۸	عملکرد اعلام شده استان در شش ماهه دوم سال ۹۸	درصد پیشرفت برنامه ای
اصلاح شبکه	اجرا (کیلومتر)	۲۵۱,۶	۸۳,۳	۲۳,۷
	صرفه جویی (مترمکعب)	۱۱۴۳۷۵۰	۶۶۷۰۰۰	۵۸,۳۱
حذف انشعابات غیرمجاز	اجرا (فقره)	۱۱۲۴	۱۲۱۶	۱۰۸,۲
	صرفه جویی (مترمکعب)	۱۴۰۸۷۵۰	۲۳۳۰۰۰	۱۶۵,۴
تعویض کنتورهای فرسوده	اجرا (عدد)	۱۲۲۵۰	۶۰۷۵۰۰	۴۹,۶
	صرفه جویی (مترمکعب)	۸۰۶۸۷۵	۱۰۰۵۰۰۰	۱۲۴,۵
صرفه جویی گزارش شده کل (میلیون مترمکعب)		۳,۳۶	۱,۹۰	۵۶,۵۵

*تعهدات شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب استان منتقل شده است.

جدول ۵: عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸

نام برنامه	نوع عملکرد	هدف برنامه در شش ماهه دوم سال ۹۸	عملکرد اعلام شده استان در شش ماهه دوم سال ۹۸	درصد پیشرفت برنامه ای
اجرای سیستم های نوین آبیاری	اجرا (کیلومتر)	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۴۷۵۰۰۰۰	۲۵۹۰۰۰۰	۵۴,۵
انتقال آب با لوله و کانال	اجرا (کیلومتر)	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۷۵۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۷,۶
اصلاح و جایگزینی باغات	اجرا	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۷۵۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰	۸۳
به زراعی و به نژادی محصولات زراعی	اجرا	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۵۸۷۵۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۱۴,۵
اصلاح الگوی کشت باهدف جایگزینی گیاهان کم آب طلب	اجرا	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۳۷۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۲۰۲,۷
توسعه کشت گلخانه ای با رویکرد انتقال کشت از فضای باز به گلخانه ای	اجرا (کیلومتر)	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۰۰۰۰	۱۲۴
پوشش دار کردن باغات (احداث سایه بان)	اجرا	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۶۲۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	۲۲۵,۸
ساماندهی، تجهیز و نوسازی اراضی و عملیات آب و خاک درنظام بهره برداری	اجرا (کیلومتر)	-	-	-
	صرفه جویی (مترمکعب)	۸۷۵۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۲۷,۴
صرفه جویی گزارش شده کل (میلیون مترمکعب)		۱۵,۴۴	۸,۲۵	۵۳,۴

غیر مصوب